

Отчёт
о реализации проектов инициативного бюджетирования
муниципального образования Крымскорозовское сельское поселение Белогорского района Республики Крым
(наименование муниципального образования Республики Крым)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, пер. Запрудный	Всего	189 1100,00	189 1100,00	189 1100,00	0,00	
	в том числе:					
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, пер. Запрудный	денежные средства бюджета Республики Крым	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, пер. Запрудный	денежные средства местного бюджета	284 200,00	284 200,00	284 200,00	0,00	

<p>Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, пер. Запрудный</p>	<p>денежные средства жителей населенного пункта</p>	<p>56 900,00</p>	<p>56 900,00</p>	<p>56 900,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, пер. Запрудный</p>	<p>денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании</p>	<p>150 000,00</p>	<p>150 000,00</p>	<p>150 000,00</p>	<p>0,00</p>	

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, пер. Запрудный	Единица	1	1

**Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу:
Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская Роза, пер. Запрудный**

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта: озеленение (высадка кустов и деревьев), предоставление техники, проведение субботника;

3.2. Спонсоры: вывоз мусора, санитарная обрезка деревьев, подвоз сыпучих материалов;

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.1. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 01.09.2025 г., ввода объекта в эксплуатацию – 01.10.2025 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактование подрядчика

- недобросовестный подрядчик
 - недостаточно времени для качественного выполнения работ
 - неблагоприятные погодные условия
 - несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
 - трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
 - низкое качество строительного надзора
 - прочее (описать)
-

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования: отсутствуют

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Достоверность сведений подтверждаю:

Председатель Крымскорозовского сельского
совета-глава администрации Крымскорозовского
сельского поселения

Л.Г. Горная

Ф.И.О. (подпись)

Фотография объекта до реализации инициативного проекта



Фотография объекта после реализации инициативного проекта



